



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

7° Settore: Lavori Pubblici - Ambiente

D E T E R M I N A Z I O N E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 401 del 28/12/2023

Registro Generale N° 1608 del 28/12/2023

OGGETTO: Omologazione di spesa e accertamento economie. FESR 2007-2013 - PPA DELL'ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.5 AZIONE 2.5.1: "Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata". Realizzazione del centro intercomunale Nardò/Galatone per la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati (cd CCR) e per la realizzazione di sistemi innovativi di raccolta degli RSU. CIG: 6239008047 - CUP: I37H14001870006. Codice Operazione MIRWEB FE2.500337.

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 28/12/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toDott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 129/2022 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 7° Settore: Lavori Pubblici - Ambiente

OGGETTO: OMOLOGAZIONE DI SPESA E ACCERTAMENTO ECONOMIE. FESR 2007-2013 - PPA DELL'ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.5 AZIONE 2.5.1: "POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA". REALIZZAZIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE NARDÒ/GALATONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (CD CCR) E PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INNOVATIVI DI RACCOLTA DEGLI RSU. CIG: 6239008047 - CUP: I37H14001870006. CODICE OPERAZIONE MIRWEB FE2.500337.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

-con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 24/04/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori realizzazione di un Centro Intercomunale di raccolta dei rifiuti differenziati da realizzare nell'area dell'ASI, su territorio comunale di Galatone, per l'importo complessivo di € 350.000,00;

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO		
A	Lavori progetto esecutivo a base d'asta	
A1	Lavori a base d'asta	€ 248.571,08
A2	Oneri per la sicurezza contrattuali	€ 3.728,57
A3	Totale lordo	€ 252.299,65
B	Somme a disposizione	
B1	Spese tecniche, attività preliminari gara ed attività della commissione di gara	€ 36.000,00
B2	Incentivo art.92 D.Lgs.163/06	€ 5.045,99
B3	Spese Commissione di gara, pubblicità, pereri enti, AVCP, Supporto al RUP, Collaudo Tecnico Amministrativo, etc.	€ 7.500,00
B4	CNPAIA 4%	€ 1.500,00
B5	Spese per attività di consulenza o supporto (comprese le spese per Relazioni geologiche)	€ 1.500,00
B6	Spese pubblicità e AV.C.P.	€ 1.000,00
B7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 8.124,40
B8	Allacciamenti pubblici servizi	€ 3.000,00
B9	Iva al 10% sui lavori	€ 25.229,96
B10	Iva al 22 % su spese tecniche	<u>€ 8.800,00</u>
	Totale	€ 97.700,35
	TOTALE PROGETTO	€ 350.000,00

-alla spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento, si farà fronte interamente mediante finanziamento concesso a valere sui fondi del Programma Operativo FESR PUGLIA 2007/13 ASSE II LINEA 2.5 AZIONE 2.5.1;

- D.D. r.g. n. 1086 del 14/05/2015 è stata indetta procedura negoziata ex D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione indicati nel bando e nel disciplinare di gara approvati con lo stesso atto, con verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006;

-con D.D. r.g. n. 1506 del 24/07/2015 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati ditta De Pascali Pantaleo da Nardò, avendo conseguito il maggior punteggio complessivo (86,511/100,00) nella graduatoria finale, per l'importo di €. 200.522,29 corrispondente ad un ribasso offerto del 19,33 % sull'importo posto a base di gara di €. 248.571,08, soggetto a ribasso, oltre €. 3.728,57 per oneri sicurezza, e quindi per il complessivo importo contrattuale di €.

204.250,86 ed oltre IVA e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta;
 -con la predetta D.D. r.g. n. 1506 del 24/07/2015 si è approvato anche il progetto migliorato (offerta tecnica) formulato dall'aggiudicatario nonché il C.M.E. comprensivo delle migliorie fornito dall'appaltatore;
 -che con D.D. r.g. n.1586 del 04/08/2015 si è proceduto ad approvare la rimodulazione del quadro Determina n. 2148 del 16/11/2015 economico al netto economico al netto delle economie derivanti dall'affidamento dei lavori e dei servizi tecnici, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DOPO GARA			
A	Lavori progetto esecutivo a base d'asta		
A1	Lavori a base d'asta	€ 248.571,08	
A2	Oneri per la sicurezza contrattuali	€ 3.728,57	
A3	Totale lordo	€ 252.299,65	€ 252.299,65
A	Lavori al netto del ribasso d'asta		
A4	Lavori contrattuali netto del ribasso 19,33%	€ 200.522,29	
A5	Oneri per la sicurezza contrattuali	€ 3.728,57	
A6	Totale netto	€ 204.250,86	€ 204.250,86
B	Somme a disposizione		
B1	Spese tecniche, attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza, etc.	€ 31.000,00	
B2	Incentivo art.92 D.Lgs.163/06 (<i>limitato alla parte applicabile</i>)	€ 2.977,14	
B3	Spese Commissione di gara, supporto RUP e per relazioni geologiche ai fini progettuali.	€ 3.500,00	
	Totale Spese tecniche massime ammissibili inferiori al 15% di A3 (max € 37.844,95) e nei limiti dell'art. 6 del Disciplinare	€ 37.477,14	
B4	Imprevisti per eventuali perizia di variante (<i>inferiori al 10% di A6 - max €20.425,09</i>) e nei limiti dell'art.6 del Disciplinare	€ 20.425,09	
B5	Allacciamenti a pubblici servizi (ENEL, AQP e TELECOM)	€ 15.000,00	
B6	Pubblicità, pareri enti, AVCP	€ 1.083,70	
B7	Indagini, rilevazioni e consulenze non imutabili a progettazioni e studi	€ 5.000,00	
B8	Cassa di previdenza per affidamenti tecnici 4%	€ 1.580,00	
B9	Iva al 10% sui lavori contrattuali	€ 20.425,09	
B10	Iva al 22 % su spese generali, cassa di previdenza e consulenze	€ 9.037,60	
	Totale	€ 110.028,62	€ 110.028,62
TOTALE DOPO LA GARA			€ 314.279,48
ECONOMIE DI GARA			€ 35.720,52
TOTALE PROGETTO			€ 350.000,00

DATO ATTO che :

- in data 2/10/2015 è stato aggiornato il sistema di monitoraggio e rendicontazione "MIRWEB" con il quadro economico rimodulato al netto delle economie derivanti dall'affidamento dei lavori e dei servizi tecnici ed approvato con D.D. r.g. n.1586 del 04/08/2015;
 - con nota 5/10/2015 prot. n.21081 è stata richiesta, al Responsabile dell'Azione 2.5.1 presso la Regione Puglia, l'erogazione della prima anticipazione del 35% dell'importo concesso a finanziamento;
 -in data 05/11/2015 il Responsabile dell'Azione 2.5.1 (*Ing. Domenico Lovascio*) ha comunicato la necessità di riformulare il quadro economico secondo le disposizioni contenute dal disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Comune di Galatone sottoscritto in data 05/02/2015, ed in particolare nelle voci di spesa inerenti le spese generali (*rispettando il limite massimo del 18%*), spese di allacciamenti, pubblicità e pareri enti rispettando le previsioni di spesa pre-gara.

CONSIDERATO che l'ufficio con D.D. N° 324 del 05/11/2015 Registro Generale N° 2148 del 16/11/2015 ad oggetto: FESR 2007-2013 - PPA DELL'ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.5 AZIONE 2.5.1: "*Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata*". *Realizzazione del centro intercomunale Nardò/Galatone per la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati (cd CCR) e per la realizzazione di sistemi innovativi di raccolta degli RSU. CIG: 6239008047 - CUP: I37H14001870006. Approvazione quadro economico rimodulato su indicazione del Responsabile di Azione 2.5.1.*" ha approvato il nuovo quadro economico secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile dell'Azione 2.5.1 (*Ing. Domenico Lovascio*) riepilogando le voci di spesa secondo il sistema Mir web come

riportato nel prospetto di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SU INDICAZIONE REGIONE			
A	Lavori progetto esecutivo a base d'asta		
A1	Lavori a base d'asta	€ 248.571,08	
A2	Oneri per la sicurezza contrattuali	€ 3.728,57	
A3	Totale lordo	€ 252.299,65	€ 252.299,65
A	Lavori al netto del ribasso d'asta		
A4	Lavori contrattuali netto del ribasso 19,33%	€ 200.522,29	
A5	Oneri per la sicurezza contrattuali	€ 3.728,57	
A6	Totale netto	€ 204.250,86	€ 204.250,86
B	Somme a disposizione		
B1	Spese tecniche, attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza, etc.	€ 31.000,00	
B2	Incentivo art.92 D.Lgs.163/06 (<i>limitato alla parte applicabile</i>)	€ 2.977,14	
B3	Spese Commissione di gara, supporto RUP e per relazioni geologiche ai fini progettuali.	€ 8.653,85	
B4	Cassa di previdenza per affidamenti tecnici 4%	€ 1.826,15	
	Totale Spese tecniche massime ammissibili inferiori al 18% di A3	€ 42.630,99	
B5	Imprevisti per eventuali perizia di variante (<i>inferiori al 10% di A6 - max €20.425,09</i>) e nei limiti dell'art.6 del Disciplinare	€ 20.425,09	
B6	Allaccimenti a pubblici servizi (ENEL, AQP e TELECOM)	€ 3.000,00	
B7	Pubblicità, pareri enti, AVCP	€ 1.000,00	
B8	Indagini, rilevazioni e consulenze non imutabili a progettazioni e studi	€ 1.500,00	
B9	Iva al 10% sui lavori contrattuali	€ 20.425,09	
B10	Iva al 22 % su spese generali, cassa di previdenza e consulenze	€ 3.517,80	
	Totale	€ 92.498,97	€ 92.498,97
TOTALE DOPO LA GARA			€ 296.749,83
ECONOMIE DI GARA			€ 53.250,17
TOTALE PROGETTO			€ 350.000,00

Riepilogo voci di spesa secondo il sistema MIRWEB:

Voce di spesa	Importo pre gara	Importo post gara
Spese generali	€ 50.045,99	€ 42.630,99
Acquisizione aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00
Lavori realizzati in affidamento	€ 252.299,65	€ 204.250,86
Lavori realizzati in economia	€ 0,00	€ 0,00
Indagini, rilevazioni e consulenze non imputabili a progettazioni e studi	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Imprevisti	€ 8.124,40	€ 20.425,09
IVA	€ 34.029,96	€ 23.942,89
Altro	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Totale	€ 350.000,00	€ 296.749,83
Economie di gara	€ 53.250,17	

Considerato che:

- sono stati emessi tutti gli atti gestionali relativi alle liquidazioni in favore degli aventi diritto e contestualmente si è determinata in € 295.678,41 la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in questione, come riepilogato nella tabella che si allega e di seguito si riporta:

FESR 2007-2013 - PPA DELL'ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.5 AZIONE 2.5.1: "Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata". Realizzazione del centro intercomunale Nardò/Galatone per la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati (cd CCR) e per la realizzazione di sistemi innovativi di raccolta degli RSU. CIG: 623908047 - CUP: I37H14001870006. Codice Operazione MIRWEB FE2.500337.									
DESCRIZIONE SPESE	VOCI di spesa	IMPORTO LORDO CORRISPONTO	IMPORTO NETTO CORRISPONTO	IVA CORRISPONTO	ATTO DI LIQUIDAZIONE	BENEFICIARIO	DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO	GIUSTIFICATIVO PAGAMENTO	PAGAMENTI
LAVORI									
LAVORI IN AFFIDAMENTO 1° SAL	lavori in affidamento		114.897,00 €		N° 344 del 29/11/2015 Registro Generale N° 2328 del 27/11/2015	De Pascali Pantaleo P. I/VA 00518650759	fattura Escorte n.23A/PA del 11/11/2015	MANDATO N. 42636del 27/11/2015	
IVA SU LAVORI IN AFFIDAMENTO 1° SAL	IVA			11.489,74 €	N° 344 del 29/11/2015 Registro Generale N° 2328 del 27/11/2015	Agenzia delle entrate	IVA fattura fiscale n.23A/PA del 11/11/2015	MANDATO N. 42636del 27/11/2015	126.386,74 €
LAVORI IN AFFIDAMENTO 2° SAL	lavori in affidamento		88.400,00 €		N° 386 del 18/12/2015 Registro Generale N° 2547 del 22/12/2015	De Pascali Pantaleo P. I/VA 00518650759	fattura Escorte n.25A/PA del 09/12/2015	MANDATO N. 8466del 10/03/2016	
IVA SU LAVORI IN AFFIDAMENTO 2° SAL	IVA			8.840,00 €	N° 386 del 18/12/2015 Registro Generale N° 2547 del 22/12/2015	Agenzia delle entrate	IVA su fattura fiscale n.25A/PA del 09/12/2015	MANDATO N. 8466del 10/03/2016	97.240,00 €
LAVORI IN AFFIDAMENTO STATO FINALE	lavori in affidamento		953,86 €		N° 165 del 08/07/2016 Registro Generale N° 1353 del 07/09/2016	De Pascali Pantaleo P. I/VA 00518650759	fattura elettronica n.33A/PA del 18/12/2015	MANDATO N. 4306del 06/12/2016	
IVA LAVORI IN AFFIDAMENTO STATO FINALE	IVA			95,39 €	N° 165 del 08/07/2016 Registro Generale N° 1353 del 07/09/2016	Agenzia delle entrate	IVA su fattura elettronica n.33A/PA del 18/12/2015	MANDATO N. 4306del 06/12/2016	1.049,66 €
STATO FINALE	altro		0,41 €		N° 165 del 08/07/2016 Registro Generale N° 1353 del 07/09/2016	De Pascali Pantaleo P. I/VA 00518650759		MANDATO N. 4306del 06/12/2016	
OPERE MIGLIORATIVE	Imprevisti		13.675,43 €		N° 135 del 16/06/2016 Registro Generale N° 999 del 01/07/2016	De Pascali Pantaleo P. I/VA 00518650759	fattura n. 13A del 25/05/2016	MANDATO N. 2290 del 04/07/2016	
IVA su opere migliorative	Imprevisti			1.367,54 €	N° 135 del 16/06/2016 Registro Generale N° 999 del 01/07/2016	Agenzia delle entrate	IVA su fattura n. 13A del 25/05/2016	MANDATO N. 2290 del 04/07/2016	15.042,97 €
TOT LAVORI €		238.719,33							
SPESE TECNICHE									
ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI/SALDO FATTURA N.16/15	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		6.240,00 €		N° 356 del 27/11/2015 Registro Generale N° 2347 del 03/12/2015	CONTRINO IVAN MATTEO C.F. CNTVMT82C01G842U	fattura n. 16 del 05/10/2015	MANDATO N. 4311 del 03/12/2015	
IVA su fattura n. 16 del 05/10/2015	IVA			1.372,80 €	N° 356 del 27/11/2015 Registro Generale N° 2347 del 03/12/2015	Agenzia delle entrate	IVA su fattura n. 16 del 05/10/2015	MANDATO N. 4311 del 03/12/2015	7.612,80 €
SALDO ONORARIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO SALDO FATTURA N.34/15/2015	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		1.820,00 €		Liquidazione N° 66 del 25/03/2016 Registro Generale N° 524 del 30/03/2016	CONTRINO IVAN MATTEO C.F. CNTVMT82C01G842U	fattura n. 34 del 05/10/2015	MANDATO N. 1391del 21/04/2016	
IVA su fattura n. 34 del 05/10/2015	IVA			370,36 €	Liquidazione N° 66 del 25/03/2016 Registro Generale N° 524 del 30/03/2016	Agenzia delle entrate	IVA su fattura n. 34 del 05/10/2015	MANDATO N. 1391del 21/04/2016	2.220,40 €
SALDO ONORARIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO SALDO FATTURA N.34/15/2015	Imprevisti		30,04 €		Liquidazione N° 66 del 25/03/2016 Registro Generale N° 524 del 30/03/2016	CONTRINO IVAN MATTEO C.F. CNTVMT82C01G842U		MANDATO N. 1391del 21/04/2016	
DIREZ LAVORI OPERE MIGLIORAT. *CIG:623908047 SALDO FATTURA N. 3/16 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EUR	Imprevisti		1.640,56 €		Liquidazione n. N° 148 del 05/07/2016 Registro Generale N° 1016 del 06/07/2016	CONTRINO IVAN MATTEO C.F. CNTVMT82C01G842U	fattura n. 3 del 21/06/2016	MANDATO N. 2325 del 11/07/2016	1.640,56 €
ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI/SALDO FATTURA N.1/2015*	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		6.240,00 €		LIQU N° 356 del 27/11/2015 Registro Generale N° 2347 del 03/12/2015	ANCHORA DANIELE C.F. NCHDNL81R03A682E	000001-2015-E 07/10/2015	MANDATO N. 4313del 03/12/2015	6.240,00 €
SALDO ONORARIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		1.820,00 €		Liquidazione N° 66 del 25/03/2016 Registro Generale N° 524 del 30/03/2016	ANCHORA DANIELE C.F. NCHDNL81R03A682E	n. 1 del 14/03/2016	MANDATO N. 1393 del 21/04/2016	1.820,00 €
DIREZ LAVORI OPERE MIGLIORAT. *CIG:623908047 SALDO FATTURA N. 000002-2016-	Imprevisti		1.344,72 €		Liquidazione 2016.2323	ANCHORA DANIELE C.F. NCHDNL81R03A682E	n.2 del 17/06/2016	MANDATO N. 2324 del 11/07/2016	1.344,72 €
ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI/SALDO FATTURA N.1/2015*	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		6.489,60 €		LIQU N° 356 del 27/11/2015 Registro Generale N° 2347 del 03/12/2015	CHIRILLI ANGELO	1 08/10/2015	MANDATO N. 4314del 03/12/2015	6.489,60 €
DIREZ LAVORI OPERE MIGLIORAT. *SALDO FATTURA N. 02/2016	Imprevisti		1.022,08 €		Liquidazione n. N° 148 del 05/07/2016 Registro Generale N° 1016 del 06/07/2016	CHIRILLI ANGELO	Fattura n. 02 del 09/06/2016	MANDATO N. 2323 del 11/07/2016	
DIREZ LAVORI OPERE MIGLIORAT. *SALDO FATTURA N. 02/2016	altro		376,43 €		Liquidazione n. N° 148 del 05/07/2016 Registro Generale N° 1016 del 06/07/2016	CHIRILLI ANGELO	Fattura n. 02 del 09/06/2016	MANDATO N. 2323 del 11/07/2016	1.398,51 €
SALDO ONORARIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO SALDO FATTURA N.81/2016	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		1.584,25 €		Liquidazione N° 66 del 25/03/2016 Registro Generale N° 524 del 30/03/2016	CHIRILLI ANGELO	n. 01 del 14/03/2016	MANDATO N. 1394 del 21/04/2016	
SALDO ONORARIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO SALDO FATTURA N.81/2016	altro		165,75 €		Liquidazione N° 66 del 25/03/2016 Registro Generale N° 524 del 30/03/2016	CHIRILLI ANGELO	n. 01 del 14/03/2016	MANDATO N. 1394 del 21/04/2016	1.750,00 €
SALDO ONORARIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO SALDO FATTURA N.81/2016	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		1.820,00 €		Liquidazione N° 66 del 25/03/2016 Registro Generale N° 524 del 30/03/2016	GALATI FABRIZIO	FATTPA_1_16 10/03/2016	MANDATO N. 1392 del 21/04/2016	1.820,00 €
DIREZ LAVORI OPERE MIGLIORAT. *CIG:623908047 SALDO FATTURA N.PA3_16 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EU	Imprevisti		1.344,72 €		Liquidazione n. N° 148 del 05/07/2016 Registro Generale N° 1016 del 06/07/2016	GALATI FABRIZIO C.F. GLTR2823256590	FATTPA_3_16 07/06/2016	MANDATO N. 2322 del 11/07/2016	1.344,72 €
ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI/SALDO FATTURA N.2/15*	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		6.240,00 €		N° 356 del 27/11/2015 Registro Generale N° 2347 del 03/12/2015	GALATI FABRIZIO C.F. GLTR2823256590	FATTPA2_15 08/10/2015	MANDATO N. 4312del 03/12/2015	6.240,00 €
TOT SPESE TECNICHE €		52.816,16							
SPESE GENERALI PER FAREI									
SPESE ALLACIO ENEL DISTRIBUZIONE	altro		1.527,29		N° 105 del 16/05/2016 Registro Generale N° 840 del 15/05/2016	ENEL		MANDATO N. 2143 del 17/06/2016	1.527,29 €
RICHESTA PARERE IGIENICO SANITARIO SU PROGETTO	altro		528,3		N° 12 del 29/01/2015 Registro Generale N° 206 del 29/01/2015	ASL		MANDATO N. 437 del 29/01/2015	528,30 €
RICHESTA PARERE ARPA SU PROGETTO	altro		332,4		N° 29 del 16/02/2015 Registro Generale N° 374 del 17/02/2015	ARPA		MANDATO N. 564del 16/02/2015	332,40 €
TOT SPESE GENERALI PER FAREI €		2.385,99							
SPESE COMMISSIONI DI GARA E SUPPORTO RUP									
COMPETENZE PER COMMISSIONE DI GARA/SALDO FATTURA N.4/2015*	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		1.200,00 €		N° 328 del 11/11/2015 Registro Generale N° 2190 del 17/11/2015	CAMPA LEONARDO F. C.MPLRD73E27883Z	FATTPA_15 16/10/2015	MANDATO N. 4305del 02/12/2015	
IVA su FATTPA_15 16/10/2015	IVA			264,00 €	N° 328 del 11/11/2015 Registro Generale N° 2190 del 17/11/2015	Agenzia delle entrate	IVA su FATTPA_15 16/10/2015	MANDATO N. 4306del 02/12/2015	1.464,00 €
COMPENSO PER COMMISSIONE DI GARA/SALDO NOTA PROT.2089/15/CIG.623908047/CUP.I37H14001870006	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		1.000,00 €		N° 328 del 11/11/2015 Registro Generale N° 2190 del 17/11/2015	ACCONTO DANIELE F. C.CTDNL7116F919P	SALDO NOTA PROT.2089/15	MANDATO N. 4307 del 02/12/2015	1.000,00 €
ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI/SALDO FATTURA N.3_15/2015*	Indagini, rilevazioni e consulenza non imputabili a progettazione studi		1.500,00 €		LIQU N° 356 del 27/11/2015 Registro Generale N° 2347 del 03/12/2015	MIGGIANO GIOVANNI LUCA GIUSEPPE	FATTPA_3_15 08/10/2015	MANDATO N. 4315del 03/12/2015	1.866,60 €
IVA su FATTPA_3_15 08/10/2015	IVA			396,60 €	LIQU N° 356 del 27/11/2015 Registro Generale N° 2347 del 03/12/2015	Agenzia delle entrate	IVA su FATTPA_3_15 08/10/2015	MANDATO N. 4315del 03/12/2015	1.866,60 €
SALDO COMPETENZE SUPPORTO AL RUPSALDO FATTPA_4_15 DEL 15/10	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		5.200,00 €		N° 329 del 13/11/2015 Registro Generale N° 2228 del 20/11/2015	-BIANCO VINCENZO	FATTPA_15 15/10/2015	MANDATO N. 4338 del 04/12/2015	
IVA su FATTPA_15 15/10/2015	IVA			1.144,00 €	N° 329 del 13/11/2015 Registro Generale N° 2228 del 20/11/2015	Agenzia delle entrate	IVA su FATTPA_15 15/10/2015	MANDATO N. 4338 del 04/12/2015	6.344,00 €
TOT SPESE COMMISSIONI DI GARA E SUPPORTO RUP €		10.674,60							
INCENTIVI RUP E UTC									
spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)			514,9		N° 145 del 16/06/2016 Registro Generale N° 1084 del 14/07/2016	Compensio Arch. Razzello		MANDATO N. 2474del 19/07/2016	514,90 €
Liquidazione a saldo dell'incentivo spettante ai collaboratori del RUP (art.62 D.Lgs.163/2006).	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		514,9		N° 145 del 16/06/2016 Registro Generale N° 1084 del 14/07/2016	Compensio Geom. Filoni		MANDATO N. 2474del 19/07/2016	514,90 €
IRAP su incentivo collaboratori	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		152,56		N° 145 del 16/06/2016 Registro Generale N° 1084 del 14/07/2016	Compensio Sig. Musardo		MANDATO N. 2474del 19/07/2016	152,56 €
CPDEL SU INCENTIVO COLLABORATORI	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		281,39		N° 145 del 16/06/2016 Registro Generale N° 1084 del 14/07/2016	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.		F24_MANDATO N. 2525del 19/07/2016	100,51 €
Liquidazione saldo incentivo RUP di cui all'art.92 D.Lgs.163/2006.	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		1.057,94		N° 168 del 12/07/2016 Registro Generale N° 1485 del 27/09/2016	Salvatore Biolognese		MANDATO N. 3964 del 21/11/2016	1.057,94 €
IRAP SU INCENTIVO RUP	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		90,77		N° 168 del 12/07/2016 Registro Generale N° 1485 del 27/09/2016	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.		F24_MANDATO N. 3984del 21/11/2016	90,77 €
CPDEL SU INCENTIVO RUP	spese generali (art. 6 direttiva DGR 165/2009)		254,17		N° 168 del 12/07/2016 Registro Generale N° 1485 del 27/09/2016	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.		F24_MANDATO N. 4005del 21/11/2016	254,17 €
INCENTIVI RUP E UTC €		2.977,14							
TOTALE PAGAMENTI DEL BENEFICIARIO									295.678,41 €
EROGATO DA REGIONE									281.912,34 €
DA INCASSARE DALLA REGIONE									13.766,07 €

-gli atti gestionali emessi che hanno determinato la spesa di € 295.678,41 sono stati rendicontati tramite il portale MIRWEB e trasmessi presso gli Ufficio della Regione Puglia anche su supporto cartaceo, per come previsto dal disciplinare regolante i rapporti;

-la Regione Puglia tramite l'Ufficio Ciclo Rifiuti e Bonifica ha erogato n. tre anticipazioni in favore di questo Ente, per un totale di € 281.912,34;

-Pertanto risulta da percepire il saldo pari ad € 13.766,07 dall'ente regionale;

-preso atto della tabella seguente con il riepilogo della voci di spesa secondo il sistema MIRWEB e riportando l'importo delle spese sostenute pari ad € 295.678,41, a valle del saldo regionale da percepire pari ad € 13.766,07 risulteranno economie sul procedimento pari ad € 54.321,59 che ritornano nella disponibilità dell'ente finanziatore (Regione Puglia);

Voce di spesa	Importo pre gara	Importo post gara	Importo Spese sostenute	Anticipazioni Regione
Spese generali	€ 50.045,99	€ 42.630,99	42.630,99 €	
Acquisizione aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	- €	
Lavori realizzati in affidamento	€ 252.299,65	€ 204.250,86	204.250,86 €	
Lavori realizzati in economia	€ 0,00	€ 0,00	- €	
Indagini, rilevazioni e consulenze non imputabili a progettazioni e studi	€ 1.500,00	€ 1.500,00	1.500,00 €	
Imprevisti	€ 8.124,40	€ 20.425,09	20.425,09 €	
IVA	€ 34.029,96	€ 23.942,89	23.942,89 €	
Altro	€ 4.000,00	€ 4.000,00	2.928,58 €	
Totale	€ 350.000,00	€ 296.749,83	295.678,41 €	€ 281.912,34
Saldo da percepire dalla Regione				13.766,07 €
Economie di gara	54.321,59 €			

Dato atto che:

- occorre omologare in complessivi € 295.678,41 la spesa effettivamente sostenuta a valere sul FESR 2007-2013 - PPA DELL'ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.5 AZIONE 2.5.1: "Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata". Realizzazione del centro intercomunale Nardò/Galatone per la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati (cd CCR) e per la realizzazione di sistemi innovativi di raccolta degli RSU. CIG: 6239008047 - CUP: I37H14001870006. Codice Operazione MIRWEB FE2.500337.

-gli atti gestionali che hanno determinato la spesa di € 295.678,41 sono stati rendicontati tramite il portale MIRWEB e trasmessi presso gli Ufficio della Regione Puglia anche su supporto cartaceo, per come previsto dal disciplinare regolante i rapporti;

VISTO:

- il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- lo statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Prendere atto del contenuto delle premesse;

Di omologare in complessivi € 295.678,41 la spesa effettivamente sostenuta la spesa effettivamente sostenuta a valere sul FESR 2007-2013 - PPA DELL'ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.5 AZIONE 2.5.1: "Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata". Realizzazione del centro intercomunale Nardò/Galatone per la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati (cd CCR) e per la realizzazione di sistemi innovativi di raccolta degli RSU. CIG: 6239008047 - CUP: I37H14001870006. Codice Operazione MIRWEB FE2.500337.

Di dare atto che:

-gli atti gestionali che hanno determinato la spesa di € 295.678,41, sono stati rendicontati tramite il portale MIRWEB e trasmessi presso gli Ufficio della Regione Puglia anche su supporto cartaceo, per come previsto dal disciplinare regolante i rapporti;

-la Regione Puglia tramite l'Ufficio Ciclo Rifiuti e Bonifica ha erogato anticipazioni, in favore di questo Ente, la somma di **€ 281.912,34**;

-dare atto che risulta da percepire il saldo regionale pari ad **€ 13.766,07**;

- a valle della presente omologazione di spese e del saldo da percepire paria ad del saldo regionale da percepire € 13.766,07 risultano economie di gara pari ad **€ 54.321,59** che ritornano nella disponibilità dell'ente finanziatore (Regione Puglia);

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Puglia, Ufficio Ciclo Rifiuti e Bonifica, per gli atti di propria competenza.

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
						—			