



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 57 DEL 17/03/2023

OGGETTO: AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO' - CUP [I36B18000290009]. Variante. Approvazione.

L'anno 2023, il giorno 17 del mese di marzo alle ore 14:14 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
FILONI Flavio	Sindaco	Sì	
GATTO Biagio	Vice Sindaco	Sì	
DORATO Caterina	Assessore	Sì	
BOVE Roberto	Assessore		Sì
MORETTO Valentino	Assessore	Sì	
ANTICO Pina	Assessore	Sì	
Totale		5	1

In Presenza _

In Videoconferenza X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Fabio BOLOGNINO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott. Fabio BOLOGNINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 67 del 17/03/2023		
SETTORE PROPONENTE 7° Settore: Lavori Pubblici - Ambiente	SERVIZIO	Istruttore Luca Migliaccio
OGGETTO	AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO' - CUP [I36B18000290009]. Variante. Approvazione.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
Istruttore Luca Migliaccio _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ _____ ◆ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 17/03/2023	
	IL DIRIGENTE DEL SETTORE Ing. Luca Migliaccio	

SEDUTA DEL 17/03/2023 ORE 14:14 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott. Fabio BOLOGNINO

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO' - CUP [I36B18000290009]. Variante. Approvazione.
---------	--

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione n. 1381 del 30/12/2021, efficace, con la quale, a valle di apposita procedura aperta, è stato aggiudicato l'appalto per l'esecuzione dei lavori e forniture, relativi all'attuazione e realizzazione dell'investimento, nell'ambito del Programma per la Rigenerazione Urbana, dei seguenti due lotti:
 - Lotto 1: 'PERMEABILIZZAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO E VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE A VERDE PUBBLICO NELLA ZONA 167' - [CUP I36E18000260009] – CIG: [9004168A7C];
 - Lotto 2: AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO' - CUP [I36B18000290009] – CIG: [9004268D01]

alla ditta GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S., corrente in Veglie (Le) alla Via della Conciliazione n. 16, (C.F. e P.IVA 02136220759), per un importo di aggiudicazione così determinato e distinto:

Lotto 1: Importo complessivo: € 113.451,29 (IVA esclusa) di cui:

€ 107.219,06 per lavori a corpo assoggettati al ribasso d'asta pari al 2,15%;

€ 6.232,23 per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta.

Lotto 2: Importo complessivo: € 213.949,00 (IVA esclusa) di cui:

€ 198.202,84 per lavori a corpo assoggettati al ribasso d'asta pari al 2,15%;

€ 15.746,16 per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta.

e, complessivamente, per l'appalto:

€ 107.219,06 [Lotto 1] + € 198.202,84 [Lotto 2] = € 305.421,90 per lavori a corpo assoggettati al ribasso d'asta pari al 2,15% offerto;

€ 6.232,23 [Lotto 1] + € 15.746,16 [Lotto 2] = € 21.978,39 per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta,

che in uno sommano:

€ 327.400,29 (eurotrecentoventisettemilaquattrocentovirgolaventinove), oltre IVA come per legge;

- il Contratto d'appalto Rep. 96 del 30/12/2021, stipulato tra il Comune di Galatone e la ditta suddetta, per l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo come innanzi di € 170.950,10 + IVA;

RIPORTATO che l'aggiudicazione dei lavori è avvenuta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che la ditta appaltatrice, in sede di gara, ha offerto alcune migliorie rispetto a quanto previsto nei progetti esecutivi posti a base di gara per ciascuno dei due lotti in parola;

CONSIDERATO che la Ditta appaltatrice, con particolare riferimento alle opere previste nel Lotto 2: AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO' - CUP [I36B18000290009] – CIG: [9004268D01], con nota Prot. Gen. 621 del 09/01/2023, ha fatto presente "di essere nelle condizioni di realizzare le vasche, del tutto simili a quelle previste in progetto, ma con calcestruzzo cementizio gettato in opera ed acciaio di armatura, rispondenti alle normative vigenti, previa elaborazione dei relativi calcoli statici da parte di Codesta Direzione dei Lavori o, in alternativa, da altro Tecnico appositamente incaricato. Qualora la suddetta proposta dovesse essere accettata, potrebbe essere inserita in apposita perizia di variante "senza aumento o diminuzione della spesa autorizzata" e senza snaturare il progetto medesimo e le finalità dello stesso.";

PRESO E DATO ATTO che:

- l'Impresa ha motivato la richiesta e che la motivazione si colloca nel contesto economico che, nell'ultimo periodo, ha visto un notevole aumento dei costi dei materiali e dei trasporti;

- il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia dove, sostanzialmente, le vasche che il progetto prevedeva del tipo prefabbricato, divengono del tipo gettato in opera, con economia in termini di spese di trasporto speciale dei manufatti, dallo stabilimento di produzione e sino a piè d'opera;
- L'ufficio, visti gli elaborati di perizia, con nota Prot. Gen. N° 8307 del 14/03/2023, ha chiesto al Direttore dei Lavori di voler precisare se la variante costruttiva proposta e trasmessa all'Ufficio è tale da rispettare gli originari propositi progettuali, in merito ai volumi di acqua da gestire, e se la stessa risulta coerente con quanto indicato dall'Impresa (e sopra riportato), in ordine all'aspetto economico, ovvero se è da intendersi senza aumento o diminuzione della spesa;
- il Direttore dei Lavori, nel riscontare la predetta 8307/2023, con missiva Prot. Gen. 8579 del 16/03/2023, ha precisato che la variante costruttiva proposta e trasmessa all'Ufficio è tale da rispettare gli originari propositi progettuali, in merito ai volumi di acqua da gestire, e la stessa risulta coerente con quanto indicato dall'Impresa, in ordine all'aspetto economico, ovvero è da intendersi senza aumento o diminuzione della spesa;

VISTI gli elaborati predisposti dal Direttore dei lavori:

ED.14 RELAZIONE DI CALCOLO VASCA DI PRIMA PIOGGIA

ED.15 RELAZIONE DI CALCOLO VASCHE DI LAMINAZIONE

ED.16 Piano di manutenzione strutture

EG.18 CARPENTERIE E ARMATURE VASCA DI PRIMA PIOGGIA

EG.19 CARPENTERIE E ARMATURE VASCHE DI LAMINAZIONE

VISTO che tale perizia di variante non comporta maggior onere economico rispetto a quanto contrattualizzato per il Lotto2 dell'appalto in argomento, così restando invariato il totale complessivo del quadro economico di spesa;

RITENUTO che la perizia in questione sia legittimata dall'art. 106, comma 2, del d. lgs. 50/2016, in quanto il valore delle modifiche è inferiore, sia alla soglia comunitaria, sia al 10% dell'importo del contratto, ovvero risulta a costo zero, anche in considerazione del fatto che le modifiche introdotte non alterano la natura complessiva del contratto d'appalto;

RITENUTO, quindi, di approvare la perizia in argomento;

VISTO l'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

1. **APPROVARE** la perizia di variante dei lavori Lotto 2: AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO' - CUP [I36B18000290009] – CIG: [9004268D01], redatta dalla D.L. e trasmessa con PEC del 22/02/2022;
2. **PRENDERE E DARE ATTO** che la perizia di che trattasi:
 - a) riguarda la modifica della modalità costruttiva delle vasche interrato, originariamente previste del tipo prefabbricato e da modificare con la tipologia gettata in opera;
 - b) non comporta maggiori oneri, né variazioni del quadro economico dell'intervento;
3. **DEMANDARE** all'Ufficio gli adempimenti successivi per il prosieguo del cantiere.